



CUENTA PÚBLICA 2024

4.6. Información de Obra Pública y Servicios

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico
1	DIRECTA	APO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROYUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	SAN ANTONIO DE LA GAVIA, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISMA-119-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	606	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%
2	DIRECTA	APO: Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	YOLOTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-36-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	257	904,800.00	0.00	904,800.00	904,800.00	904,800.00	0.00	100%	100%
3	DIRECTA	APO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	LOS GUAYES	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISMA-079-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	243	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
4	DIRECTA	APO: Agua Potable	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISMA-092-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	4310	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
									6,304,800.00	-500,000.00	6,404,800.00	6,404,800.00	6,404,800.00	0.00	100%	100%
5	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. C. R. DEL CASTILLO - JAIME NUÑO - F. G. BOCANEGRA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-065-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	4310	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
6	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. SALIDA A AULCHUTAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-083-2024	GILBERTA CALDERON REYES	4310	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
7	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN B SAN JUAN TR. CION LOS CAPIRES - PRINCIPAL - C SIN NOMBRE	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-084-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	4310	1,019,267.36	1,019,267.36	1,019,267.36	1,019,267.36	1,019,267.36	0.00	100%	100%
8	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DREN. SANIT. EN B. DE SAN MARTIN TR. C. DEL CASTILLO - NIÑOS HEROES - SALOMON C.R.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-064-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	4310	750,000.00	250,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
9	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DREN. SANIT. EN B. DE SAN MARTIN TR. C. R. DEL CASTILLO - CONSTITUCION - NIÑOS HEROES	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-064-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	4310	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
10	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DREN. SANIT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. NIÑOS HEROES - BENITO JUAREZ - INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-082-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	4310	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
11	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DREN. SANIT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. PLOLONG. E. ZAPATA - J.J. MARQUEZ - 20 DE NOVIEMBRE	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-066-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
12	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB. DE DREN. SANIT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. EMILIANO ZAPATA - CALLEON DE LA PALMA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-067	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
13	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR. C. 5 DE MAYO - C. 10 DE MAYO - C SIN NOMBRE	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-081-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
14	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR. C. MELCHOR OCAMPO - C 5 DE MAYO - JGNAGIO ZARAGOZA - C SIN NOMBRE	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-086-2024	BRISIA ADAMARI HERNANDEZ CALDERON	4310	600,000.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
15	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR. C. PLOLONG. MELCHOR OCAMPO - PLOLONG. 10 DE MAYO - C SIN NOMBRE	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-098-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	600,000.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
16	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR. C. FRANCISCO I. MADERO - EL DOLO - DEPORTIVA - PLOLONG 16 DE SEPTIEMBRE	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-068-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	650,000.00	150,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
17	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR. C. 16 DE SEPTIEMBRE - JUAN N ALVAREZ - ARROYO	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-099-2024	UZIEL GONZALEZ PINEDA	4310	600,000.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
									11,019,267.36	1,000,000.00	12,219,267.36	12,219,267.36	12,219,267.36	0.00	100%	100%
18	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION EN PRESCOLAR U HOMOLOGO (AUJAS) EN JARDIN DE NIÑOS ILUSION INFANTIL CLAVE 2201082121 DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VALLE LUZ	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-100-2024	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES	120	692,130.72	692,130.72	692,130.72	692,130.72	692,130.72	0.00	100%	100%
19	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION EN PRESCOLAR U HOMOLOGO (AUJAS) EN JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO MARTIN CLAVE 2201083178 DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISMA-AD-070-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
20	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION EN PRESCOLAR U HOMOLOGO (IBARRA PERIMETRAL) EN INTERRANCONO REU EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VILLA HIDALGO EL CUBO	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISMA-062-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	120	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%

TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

CONTROL INTERIOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2024 - 2027

CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2024 - 2027

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Página 1 de 8
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO



Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

21	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR U HOMOLOGO (COMEDOR ESCOLAR) EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, GRO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN ANTONIO DE LA GAVIA, GRO.	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-969-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	606	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
22	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SANTA MARIA DE LAS FLORES	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-105-2024	GILBERTA CALDERON REYES	60	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
23	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR U HOMOLOGO (AULA) EN EL JARDIN DE NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LAS MESAS	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-985-2024	VERONICA BERNAL NAVARRETE	120	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%
24	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN ESC. PRIMARIA URBANA FEDERAL GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 120PR12121 DE CANCHA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. CON CONTRATO NO.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-096-2024	GILBERTA CALDERON REYES	120	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%
25	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 120PR08292" DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SANTA CATARINA	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-109-2024	VERONICA BERNAL NAVARRETE	120	1,000,000.00	-92,136.72	907,869.28	907,869.28	907,869.28	907,869.28	0.00	100%	100%
26	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 120PR04885" DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAYES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LOS GUAYES	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-106-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
27	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ CLAVE: 120PR1235W" DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN FRANCISCO	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-107-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
28	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO CLAVE: 120PR0558K" DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VALLE LUZ	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-110-2024	VERONICA BERNAL NAVARRETE	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
29	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO CLAVE: 120PR0232T" DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-111-2024	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
30	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (COMEDOR ESCOLAR) EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-106-2024	GILBERTA CALDERON REYES	150	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
31	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE) DE POZO ARTESIANO EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DED EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO, GRO.	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-112-2024	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
32	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL VICENTE GUERRERO SALAZAR" EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-113-2024	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES	150	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
33	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (TITULO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "FISC PRIM. JUSTO SIERRA CCT 120PR4031W" DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EL CUBO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VILLA HIDALGO (EL CUBO), GRO.	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-99-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ AJAME	120	928,370.00	0.00	928,370.00	928,370.00	928,370.00	928,370.00	0.00	100%	100%
34	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN EN TELESECUNDARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "TELESECUNDARIA FISION BOLIVAR CHAVEZ" DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-114-2024	HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
35	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	DIRECTA	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "TÉCNICA NO 38 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	ADUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-115-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)
Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

36	DIRECTA	IBS: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 120502897 DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VALLE LUZ	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-115-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	120	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
37	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (BARDA PERIMETRAL) EN ESCUELA TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-104-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	150	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%
38	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ESC. SEC. TEC. No. 45 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 1205700451" DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VILLA HIDALGO (EL CUBO)	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-40-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	120	930,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00	100%	100%
39	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA HUGO HARCE NORATO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-093-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	120	1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%
40	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION EN PREPARATORIA OBRAS U HOMOLOGO (AULAS) EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 18 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-117-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	150	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
41	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION EN PREPARATORIA OBRAS U HOMOLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO.18 C.C.T.123CB00020, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-008-2024	VICTORIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	120	997,552.66		997,552.66	997,552.66	997,552.66	997,552.66	0.00	100%	100%
43	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	OBRA CONSTRUCCION EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-051-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	120	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
C						(13) SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR			23,455,922.66	1,400,000.00	24,855,922.66	24,855,922.66	24,855,922.66	24,855,922.66	0.00	100%	100%
44	DIRECTA	IBS: Infraestructura Básica del Sector Salud	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VILLA HIDALGO (EL CUBO)	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-094-20	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	1060	89,753.12	1,760,246.88	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	100%	100%
						(13) SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA			89,753.12	1,760,246.88	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	100%	100%
45	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-075-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	1608	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100%	100%
46	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SANTA CATARINA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-102-2024	DIANA ISABEL RAMON MORALES	224	374,400.14		374,400.14	374,400.14	374,400.14	374,400.14	0.00	100%	100%
47	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO DE SAN PABLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-071-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%	100%
48	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VILLA HIDALGO (EL CUBO)	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-074-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	1060	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%	100%
49	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	CUADRILLA DE SANTO TOMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-078-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	59	400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100%	100%
50	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-055-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%	100%
51	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-073-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%	100%
52	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TIPO BARRIO EN BARRIO DE SAN JUAN UBERTHELETA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN JUAN UBERTHELETA (EL TIPO BARRIO)	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-04-2024	ADRIANA GARCIA MOLINA	61	2,006,208.00		2,006,208.00	2,006,208.00	2,006,208.00	2,006,208.00	0.00	100%	100%
53	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TIPO PALMA DE YESQUELOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE YESQUELOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	PLAN DE YESQUELOS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-002-2024	ANA REYNA VARGAS ROMAN	79	1,073,088.00		1,073,088.00	1,073,088.00	1,073,088.00	1,073,088.00	0.00	100%	100%
54	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TIPO LAMPA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE YESQUELOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA PALMA DE YESQUELOS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-003-2024	BETSY JATZYR BENITEZ VAZQUEZ	110	1,057,536.00		1,057,536.00	1,057,536.00	1,057,536.00	1,057,536.00	0.00	100%	100%



Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

55	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA MARIA SUR A SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN GREGORIO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-004-2024	CANDY CITIALLI MIRANDA COTINO	32	1,041,984.00	1,041,984.00	1,041,984.00	1,041,984.00	0.00	100%	100%
56	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL DESCANSO PLAN DE TESCUEROS, BUENA VISTA DEL SALTO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL SALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	BUENA VISTA DEL SALTO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-005-2024	DANAIAS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ	88	1,010,880.00	1,010,880.00	1,010,880.00	1,010,880.00	0.00	100%	100%
57	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PLAN DE LA CRUZ A LAS HABILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS HABILLAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LAS HABILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-006-2024	DIANA LAURA GARCIA MOLINA	174	948,672.00	948,672.00	948,672.00	948,672.00	0.00	100%	100%
58	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE SAN PABLO SUR A SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN RAFAEL	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-007-2024	EMMA ALOINSO VAZQUEZ	107	870,912.00	870,912.00	870,912.00	870,912.00	0.00	100%	100%
59	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN JUAN TEHUERUETA EL POTRERO LOS PERICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PERICOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LOS PERICOS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-009-2024	ROSA CARINA SANCHEZ GALLEGOS	104	917,568.00	917,568.00	917,568.00	917,568.00	0.00	100%	100%
60	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A SANTA MARIA SUR - EL BARROSO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SUR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SANTA MARIA SUR	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-010-2024	ERNESTO GALIARDO VAZQUEZ	180	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	0.00	100%	100%
61	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN RAFAEL A LAS MESAS Y RAMAL A LOS BANCOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LAS MESAS	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-011-2024	SALVADOR ALOINSO RODRIGUEZ	180	1,477,440.00	1,477,440.00	1,477,440.00	1,477,440.00	0.00	100%	100%
62	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LAGUNA DE LOS LIMONES, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LOS LIMONES	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-012-2024	ADRIANA GARCIA MOLINA	12	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	0.00	100%	100%
63	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN GREGORIO A BARRANCA DE IGUALA, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE IGUALA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	BARRANCA DE IGUALA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-013-2024	ANA REYNA VARGAS ROMAN	61	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0.00	100%	100%
64	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN JUAN TEHUERUETA (EL CAPULIN) A PLAN DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	PLAN DE LA CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-014-2024	BRETSY JATZYRI BENITEZ VAZQUEZ	36	553,651.20	553,651.20	553,651.20	553,651.20	0.00	100%	100%
65	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LAS HABILLAS, ENCHO AMARILLO, SAN PEDRO CUAUTHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE ENCHO AMARILLO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	ENCHO AMARILLO	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-015-2024	CANDY CITIALLI MIRANDA COTINO	115	1,233,273.60	1,233,273.60	1,233,273.60	1,233,273.60	0.00	100%	100%
66	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUAUTHEMOC A CRUCERO UNDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAUTHEMOC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN PEDRO CUAUTHEMOC	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-016-2024	DANAIAS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ	28	1,786,272.00	1,786,272.00	1,786,272.00	1,786,272.00	0.00	100%	100%
67	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PETIACALA A CRUCERO DE LAS GUACAMAYAS, EN LA LOCALIDAD DE PETIACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	PETIACALA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-017-2024	DIANA LAURA GARCIA MOLINA	232	1,477,440.00	1,477,440.00	1,477,440.00	1,477,440.00	0.00	100%	100%
68	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS GUACAMAYAS A LAGUNA DE HUAYANALCO, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HUAYANALCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LAGUNA DE HUAYANALCO	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-018-2024	EMMA ALOINSO VAZQUEZ	477	1,539,648.00	1,539,648.00	1,539,648.00	1,539,648.00	0.00	100%	100%
69	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA A SAN NICOLAS DEL ORO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN NICOLAS DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-020-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	249	1,055,509.00	1,055,509.00	1,055,509.00	1,055,509.00	0.00	100%	100%
70	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A LOS JACHONES HACIENDA VIEJA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	HACIENDA VIEJA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-021-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	92	1,027,340.00	1,027,340.00	1,027,340.00	1,027,340.00	0.00	100%	100%
71	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO HACIENDA VIEJA A YOLOTLA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	YOLOTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-022-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	357	861,640.00	861,640.00	861,640.00	861,640.00	0.00	100%	100%
72	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA CEBAS A YOLOTLA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	YOLOTLA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-023-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	357	1,905,550.00	1,905,550.00	1,905,550.00	1,905,550.00	0.00	100%	100%



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMMUN)
Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

73	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA GUACANAYAS A PIEDRA CONCHA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONCHA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	PIEDRA CONCHA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-024-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	118	1,557,580.00	1,557,580.00	1,557,580.00	1,557,580.00	1,557,580.00	0.00	100%	100%
74	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA ACORONILLA, EN LA LOCALIDAD DE ACORONILLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	CORONILLA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-025-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	289	1,193,040.00	1,193,040.00	1,193,040.00	1,193,040.00	1,193,040.00	0.00	100%	100%
75	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CORONILLA A SAN BARTOLOMEBUENA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMEBUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN BARTOLO (BUENA VISTA)	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-026-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	157	1,673,570.00	1,673,570.00	1,673,570.00	1,673,570.00	1,673,570.00	0.00	100%	100%
76	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CORONILLA A XIMOTLA, EN LA LOCALIDAD DE XIMOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	XIMOTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-027-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	97	712,510.00	712,510.00	712,510.00	712,510.00	712,510.00	0.00	100%	100%
77	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO NICOLAS DEL ORO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN NICOLAS DEL ORO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-028-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	249	629,660.00	629,660.00	629,660.00	629,660.00	629,660.00	0.00	100%	100%
78	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA A EL RINCON, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	EL RINCON	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-029-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	80	861,640.00	861,640.00	861,640.00	861,640.00	861,640.00	0.00	100%	100%
79	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A EL RINCON A SAN JERONIMO, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN JERONIMO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-030-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	69	712,510.00	712,510.00	712,510.00	712,510.00	712,510.00	0.00	100%	100%
80	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A EL TERRERO II, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	EL TERRERO II	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-031-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	73	513,670.00	513,670.00	513,670.00	513,670.00	513,670.00	0.00	100%	100%
81	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAYES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LOS GUAYES	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-032-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	243	1,574,150.00	1,574,150.00	1,574,150.00	1,574,150.00	1,574,150.00	0.00	100%	100%
82	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOS GUAYES A SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN FRANCISCO	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-033-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	386	1,126,760.00	1,126,760.00	1,126,760.00	1,126,760.00	1,126,760.00	0.00	100%	100%
83	DIRECTA	URB: Urbanización	PROGRESO A LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LINDA VISTA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-034-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	1292	1,507,870.00	1,507,870.00	1,507,870.00	1,507,870.00	1,507,870.00	0.00	100%	100%
84	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOS LAURELES A CRUCERO PIE DE LA CUESTA, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LOS LAURELES	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-035-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	216	1,441,590.00	1,441,590.00	1,441,590.00	1,441,590.00	1,441,590.00	0.00	100%	100%
85	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PETLACALA A PUERTO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	PETLACALA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-043-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	232	1,657,000.00	1,657,000.00	1,657,000.00	1,657,000.00	1,657,000.00	0.00	100%	100%
86	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A SAN NICOLAS DEL ORO A HUERTA VIEJA Y EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	EL AGUACATE	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-044-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	122	1,441,590.00	1,441,590.00	1,441,590.00	1,441,590.00	1,441,590.00	0.00	100%	100%
87	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO PIE DE LA CUESTA A LA MOZIMBA, EN LA LOCALIDAD DE LA MOZIMBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	LA MOZIMBA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-045-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	75	2,154,100.00	2,154,100.00	2,154,100.00	2,154,100.00	2,154,100.00	0.00	100%	100%
88	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTO TOMAS A SAN PEDRO PEZUAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEZUAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN PEDRO PEZUAPAN	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-046-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	82	2,083,968.00	2,083,968.00	2,083,968.00	2,083,968.00	2,083,968.00	0.00	100%	100%
89	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-139-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	4310	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100%	100%
90	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-140-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	4000	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100%	100%
91	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO A SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-136-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	1810	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%	100%

Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Social Municipal (FASIMUN)

Fondo de Aprobaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)															
92	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CARRETERA (EL CUBO - EL TERRERO) A LAS LAJAS Y RAMAL EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-129-2024	GILBERTA CALDERON REYES	1608	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100%
93	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CAPILLA DE JERUSALEN A CERRO DE LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-141-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	4310	-105,508.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100%
94	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO CASA DE CANDIDO ARRIOTO A BAJALES RIO BALSOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	No se ha licitado	No se ha licitado	1608	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%
95	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CASA DE DAVID A PUERTA DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-126-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	1608	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	100%
96	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA Y GRIGEA A CRUCERO PUERTA DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-131-2024	GILBERTA CALDERON REYES	1608	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100%
97	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA Y GRIGEA A AL PANITON Y RAMAL EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-124-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	1608	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	100%
98	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CASA DE CANDIDO RAYO A CRUCERO A TRANCA DE DAMIAN MEDINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-136-2024	GILBERTA CALDERON REYES	1608	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100%
99	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO CARRETERA (EL CUBO - EL TERRERO) A LA MAROMA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-128-2024	GILBERTA CALDERON REYES	1608	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%
100	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO LOS BAJALES A TRIANCA DE DAMIAN MEDINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-134-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	1608	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100%
101	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL TERRERO A POTEROS RIO BALSAS Y RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL TERRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-127-2024	GILBERTA CALDERON REYES	1608	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	100%
102	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	QUE DA ACCESO A LOS LAVADEROS DE LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA COMUNIDAD, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-103-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	204	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100%
103	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA TRAPA "LA CULAZA" EN BARRIO SANTIAGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-041-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	4310	1,858,885.46	1,858,885.46	1,858,885.46	1,858,885.46	1,858,885.46	0.00	100%
104	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA NINO ARTILLERO TRAMO CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR A CARRETERA ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	COLONIA EL PEDREGAL	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-019-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	192	1,932,759.64	1,932,759.64	1,932,759.64	1,932,759.64	1,932,759.64	0.00	100%
105	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE "EL PANTEON" EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		INVITACION A TRES	MSM-DOP-FAISM-36-2024	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ	1335	2,170,580.50	2,170,580.50	2,170,580.50	2,170,580.50	2,170,580.50	0.00	100%
106	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA PEDRAS NEGRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-37-2024	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ	4310	1,899,755.40	1,899,755.40	1,899,755.40	1,899,755.40	1,899,755.40	0.00	100%
107	COMPLEMENTA RIA	URB: Urbanización	PAQUETE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-04-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	606	2,150,680.00	2,150,680.00	2,150,680.00	2,150,680.00	2,150,680.00	0.00	100%
108	DIRECTA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) SOBRE EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-06-2024	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ	161	2,154,065.88	2,154,065.88	2,154,065.88	2,154,065.88	2,154,065.88	0.00	100%
109	DIRECTA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHICALCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CHICALCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-06-2024	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	35	966,379.82	966,379.82	966,379.82	966,379.82	966,379.82	0.00	100%



Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)															2024 - 2027		
			REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE CASAS QUEDADAS A PALOS ALTOS, EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	PALOS ALTOS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-047-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	158	684,288.00	684,288.00	684,288.00	684,288.00	584,288.00	684,288.00	0.00	100%	100%
111	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PILITAS AL SATO, EN LA LOCALIDAD DE EL SATO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.<td>EL SATO</td><td>ADJUDICACION DIRECTA</td><td>MSMT-DOP-FAISM-AD-048-2024</td><td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td><td>56</td><td>1,073,077.80</td><td>1,073,077.80</td><td>1,073,077.80</td><td>1,073,077.80</td><td>1,073,077.80</td><td>1,073,077.80</td><td>0.00</td><td>100%</td><td>100%</td></td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PILITAS AL SATO, EN LA LOCALIDAD DE EL SATO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. <td>EL SATO</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-048-2024</td> <td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td> <td>56</td> <td>1,073,077.80</td> <td>1,073,077.80</td> <td>1,073,077.80</td> <td>1,073,077.80</td> <td>1,073,077.80</td> <td>1,073,077.80</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	EL SATO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-048-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	56	1,073,077.80	1,073,077.80	1,073,077.80	1,073,077.80	1,073,077.80	1,073,077.80	0.00	100%	100%
112	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.<td>EL TERRERO</td><td>INVITACION A TRES</td><td>MSMT-DOP-FAISM-DS2-2024</td><td>ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ</td><td>150</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>0.00</td><td>100%</td><td>100%</td></td>	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. <td>EL TERRERO</td> <td>INVITACION A TRES</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-DS2-2024</td> <td>ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ</td> <td>150</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	EL TERRERO	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-DS2-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	150	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
113	DIRECTA	URB: Urbanización <td>CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA 3HA. ETAPA, LOCALIDAD VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.<td>VILLA HIDALGO (EL CUBO)</td><td>INVITACION A TRES</td><td>MSMT-DOP-FAISM-DS0-2024</td><td>AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ</td><td>600</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td><td>0.00</td><td>100%</td><td>100%</td></td>	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA 3HA. ETAPA, LOCALIDAD VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. <td>VILLA HIDALGO (EL CUBO)</td> <td>INVITACION A TRES</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-DS0-2024</td> <td>AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ</td> <td>600</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	VILLA HIDALGO (EL CUBO)	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-DS0-2024	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ	600	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
114	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL RANCHITO A LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LOS LAURELES</td> <td>INVITACION A TRES</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-049-2024</td> <td>AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ</td> <td>216</td> <td>1,242,634.20</td> <td>1,242,634.20</td> <td>1,242,634.20</td> <td>1,242,634.20</td> <td>1,242,634.20</td> <td>1,242,634.20</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL RANCHITO A LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LOS LAURELES	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-049-2024	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ	216	1,242,634.20	1,242,634.20	1,242,634.20	1,242,634.20	1,242,634.20	1,242,634.20	0.00	100%	100%
115	DIRECTA	URB: Urbanización <td>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.<td>EUREMANCE</td><td>INVITACION A TRES</td><td>MSMT-DOP-FAISM-DS3-2024</td><td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td><td>692</td><td>1,800,000.00</td><td>1,800,000.00</td><td>1,800,000.00</td><td>1,800,000.00</td><td>1,800,000.00</td><td>1,800,000.00</td><td>0.00</td><td>100%</td><td>100%</td></td>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. <td>EUREMANCE</td> <td>INVITACION A TRES</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-DS3-2024</td> <td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td> <td>692</td> <td>1,800,000.00</td> <td>1,800,000.00</td> <td>1,800,000.00</td> <td>1,800,000.00</td> <td>1,800,000.00</td> <td>1,800,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	EUREMANCE	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-DS3-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	692	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100%	100%
116	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TRAMO CRUCERO CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN-LA TINAJA KM 0-000-1+000 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LA TINAJA</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-054-2024</td> <td>ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ</td> <td>243</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TRAMO CRUCERO CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN-LA TINAJA KM 0-000-1+000 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-054-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	243	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%	100%
117	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PILITAS A LOS PAREIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREIOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LOS PAREIOS</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-057-2024</td> <td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td> <td>38</td> <td>729,388.80</td> <td>729,388.80</td> <td>729,388.80</td> <td>729,388.80</td> <td>729,388.80</td> <td>729,388.80</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PILITAS A LOS PAREIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREIOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LOS PAREIOS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-057-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	38	729,388.80	729,388.80	729,388.80	729,388.80	729,388.80	729,388.80	0.00	100%	100%
118	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TORO MUERTO A LAS PILITAS EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>TORO MUERTO</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-056-2024</td> <td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td> <td>165</td> <td>870,921.00</td> <td>870,921.00</td> <td>870,921.00</td> <td>870,921.00</td> <td>870,921.00</td> <td>870,921.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TORO MUERTO A LAS PILITAS EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	TORO MUERTO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-056-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	165	870,921.00	870,921.00	870,921.00	870,921.00	870,921.00	870,921.00	0.00	100%	100%
119	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PUERTO CHACHALACO A EL DURAZNITO, EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>EL DURAZNITO</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-059-2024</td> <td>MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL</td> <td>60</td> <td>699,840.00</td> <td>699,840.00</td> <td>699,840.00</td> <td>699,840.00</td> <td>699,840.00</td> <td>699,840.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PUERTO CHACHALACO A EL DURAZNITO, EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL DURAZNITO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-059-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	60	699,840.00	699,840.00	699,840.00	699,840.00	699,840.00	699,840.00	0.00	100%	100%
120	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA A LA MINA, LOCALIDAD LA MINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LA MINA</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-058-2024</td> <td>MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL</td> <td>25</td> <td>668,736.00</td> <td>668,736.00</td> <td>668,736.00</td> <td>668,736.00</td> <td>668,736.00</td> <td>668,736.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA A LA MINA, LOCALIDAD LA MINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA MINA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-058-2024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	25	668,736.00	668,736.00	668,736.00	668,736.00	668,736.00	668,736.00	0.00	100%	100%
121	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO AGUA ESCONDIDA A LUMBRIERAS COCHARILLOS Y PLAN VERDE, LOCALIDAD PLAN VERDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>PLAN VERDE</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-063-2024</td> <td>MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</td> <td>114</td> <td>1,034,212.10</td> <td>1,034,212.10</td> <td>1,034,212.10</td> <td>1,034,212.10</td> <td>1,034,212.10</td> <td>1,034,212.10</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO AGUA ESCONDIDA A LUMBRIERAS COCHARILLOS Y PLAN VERDE, LOCALIDAD PLAN VERDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	PLAN VERDE	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-063-2024	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	114	1,034,212.10	1,034,212.10	1,034,212.10	1,034,212.10	1,034,212.10	1,034,212.10	0.00	100%	100%
122	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A CUADRILLA DE SANTO TOMAS, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.<td>CUADRILLA DE SANTO TOMAS</td><td>ADJUDICACION DIRECTA</td><td>MSMT-DOP-FAISM-AD-137-2024</td><td>MIGUEL ANGEL CALDERON OCHOPEZA</td><td>59</td><td>966,379.82</td><td>966,379.82</td><td>413,801.62</td><td>413,801.62</td><td>413,801.62</td><td>413,801.62</td><td>0.00</td><td>100%</td><td>100%</td></td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A CUADRILLA DE SANTO TOMAS, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. <td>CUADRILLA DE SANTO TOMAS</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-137-2024</td> <td>MIGUEL ANGEL CALDERON OCHOPEZA</td> <td>59</td> <td>966,379.82</td> <td>966,379.82</td> <td>413,801.62</td> <td>413,801.62</td> <td>413,801.62</td> <td>413,801.62</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	CUADRILLA DE SANTO TOMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-137-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OCHOPEZA	59	966,379.82	966,379.82	413,801.62	413,801.62	413,801.62	413,801.62	0.00	100%	100%
123	DIRECTA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAYES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LOS GUAYES</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-122-2024</td> <td>ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON</td> <td>243</td> <td>966,379.82</td> <td>67,240.36</td> <td>1,033,620.18</td> <td>1,033,620.18</td> <td>1,033,620.18</td> <td>1,033,620.18</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAYES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LOS GUAYES	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-122-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	243	966,379.82	67,240.36	1,033,620.18	1,033,620.18	1,033,620.18	1,033,620.18	0.00	100%	100%
124	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACA COSECHA MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>SAN MIGUEL</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-138-2024</td> <td>MIGUEL ANGEL CALDERON OCHOPEZA</td> <td>4310</td> <td>400,000.00</td> <td>400,000.00</td> <td>400,000.00</td> <td>400,000.00</td> <td>400,000.00</td> <td>400,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACA COSECHA MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-138-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OCHOPEZA	4310	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100%	100%
125	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACA COSECHA TRAMO CARRETERA (SANTO NIÑO - VILLA HIDALGO) A CRUCERO (SAN PABLO ORIENTE) EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>EL REMANCE</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-135-2024</td> <td>ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ</td> <td>692</td> <td>450,000.00</td> <td>450,000.00</td> <td>450,000.00</td> <td>450,000.00</td> <td>450,000.00</td> <td>450,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACA COSECHA TRAMO CARRETERA (SANTO NIÑO - VILLA HIDALGO) A CRUCERO (SAN PABLO ORIENTE) EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	EL REMANCE	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-135-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	692	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%	100%
126	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TRAMO POTRERO SANTANA A LA TINAJA KM 0+000 - 2+200 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LA TINAJA</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-072-2024</td> <td>ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ</td> <td>362</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TRAMO POTRERO SANTANA A LA TINAJA KM 0+000 - 2+200 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-072-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	362	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100%	100%
127	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización <td>CONSTRUCCION DE CAMINO PUBLICO TRAMO 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GRANA, GRO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>SAN ANTONIO DE LA GRANA, GRO.</td> <td>INVITACION A TRES</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-095-2024</td> <td>ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ</td> <td>606</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>2,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	CONSTRUCCION DE CAMINO PUBLICO TRAMO 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GRANA, GRO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN ANTONIO DE LA GRANA, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-095-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	606	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
128	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización <td>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO COLONIA EL DOL, EL LAUREL, SAN MIGUEL KM 01 000 - 1.154, EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN</td> <td>LA TINAJA</td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>MSMT-DOP-FAISM-AD-076-2024</td> <td>GUERTEA CALDERON REYES</td> <td>362</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO COLONIA EL DOL, EL LAUREL, SAN MIGUEL KM 01 000 - 1.154, EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-076-2024	GUERTEA CALDERON REYES	362	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100%	100%

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL
GUERRERO
2024 - 2027

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

SINDICATURA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2024 - 2027

RESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO COLONIA HIDALGO (EL LLANO) A SAN MIGUEL KM 11.133-2, 1.330, localidad la tinaja, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA TINAJA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-077-2024	VERONICA BERNAL NAVARRETE	362		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	100%	100%
129	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PUERTO LA GALERA AL RANCHO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LA GALERA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	PUERTO LA GALERA	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-AD-089-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	39		1,419,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	100%	100%	100%
130	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES "TORREON" EN EL BARRIO DE SAN PABLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-086-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	4310		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%	100%
131	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EL ARCO EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	PALOS ALTOS II, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-087-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	80		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	100%	100%
132	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUZ DE OCOTE A LOS VANALES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	CRUZ DE OCOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-090-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	29		985,678.00	985,678.00	985,678.00	985,678.00	985,678.00	985,678.00	100%	100%	100%
133	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO LOS VANALES A TORO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	TORO MUERTO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-091-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	165		999,566.04	999,566.04	999,566.04	999,566.04	999,566.04	999,566.04	100%	100%	100%
134	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO PERICOTEPEC A LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	LOS ENCINOS	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-101-2024	HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ	90		650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100%	100%	100%
135	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS TUNAS A CRUCERO DEL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	CARRIZAL	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-097-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	52		1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	100%	100%	100%
136	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OTATIAN A PANDOLOMA EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	PANDOLOMA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-118-2024	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	1121		814,000.00	814,000.00	814,000.00	814,000.00	814,000.00	814,000.00	100%	100%	100%
137	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LINDA VISTA A AGUA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	AGUA ESCONDIDA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-133-2024	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	128		461,723.96	461,723.96	461,723.96	461,723.96	461,723.96	461,723.96	100%	100%	100%
138	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN A SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-120-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	4310		1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	1,244,160.00	100%	100%	100%
139	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LINDA VISTA A LA VENTA, EN LA LOCALIDAD DE LAS VENTANAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	LAS VENTANAS	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-121-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	29		1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	1,185,847.76	100%	100%	100%
140	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS MILLOS A CORRAL FIADO, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FIADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	CORRAL FIADO	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-123-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	40		986,000.00	986,000.00	986,000.00	986,000.00	986,000.00	986,000.00	100%	100%	100%
141	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VALLE LUZ A SAN ANTONIO DE LA GAVIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	SAN ANTONIO DE LA GAVIA	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-125-2024	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	606		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	100%	100%
142																		
Total										119,529,177.82	31,705,936.46	161,235,114.00	161,235,114.00	161,235,114.00	161,235,114.00			
										78,059,434.38	27,845,689.60	105,905,123.98	105,905,123.98	105,905,123.98	105,905,123.98			
									(13) SUBTOTAL URBANIZACION (URB)									



Autógrafo:
PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Revisó:
C. JAVIER AURELIO GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
INTERNO DEL ORGANISMO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL, NEREA BARCA SANTAMARIA
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. JAVIER AURELIO GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. JAVIER AURELIO GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. JAVIER AURELIO GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027



Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero
Rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Formato OP-3
SAN MIGUEL
TOTOLAPAN
2024 - 2027

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada
42	DIRECTA	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		SAN GREGORIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-142-2024	GILBERTA CALDERON REYES	32		54,868.60	54,868.60	54,868.60	0.00	100%
										54,868.60	54,868.60	54,868.60	54,868.60	54,868.60

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

Elaboró:
C. P. J. JESUS MARQUEZ NARANJO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

Revisó:
C. P. J. JESUS MARQUEZ NARANJO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

Elaboró:
C. P. PABLO GONZALEZ NARANJO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

Revisó:
C. P. J. JESUS MARQUEZ NARANJO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

Elaboró:
C. JAVIER AURELIO GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó:
C. JAVIER AURELIO GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
C. NETALLA SANCHEZ SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA

Revisó:
C. NETALLA SANCHEZ SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA

Elaboró:
C. JAVIER AURELIO GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó:
C. JAVIER AURELIO GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:
C. JAVIER AURELIO GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó:
C. JAVIER AURELIO GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS